

## 障害福祉サービス事業所メープルガーデン新築工事 一般競争入札に関する質問・回答

開札日	平成 22 年 12 月 2 日
質問の受付期間	平成 22 年 11 月 17 日(水)～平成 22 年 11 月 25 日(木)
回答の閲覧期間	平成 22 年 11 月 29 日(月)～平成 22 年 12 月 1 日(水)
回答者	法人事務局企画部 千葉

質 問	回 答
① 室外機置き場 1～3: 室外機用目隠し(SUS 製…)と有ります。対象室外機置き場の目隠しを取り止めにはできませんか？	① 施設が供用を開始した時の見栄えが、少しでも良い状態になるようにと考えますと、出来る限り残す方向で検討願います。但し、材質については、木材など建物全体の調和の中で別途協議によることとします。
② 外壁-1: UB ボードライト t=12 横張りの上 AE 塗りとなっておりますが、同種ペールグレー A 張りに変更願えますか？	② 同等の性能・品位が得られるのであれば、塗装板でも構いません。色調を含め、カタログまたは現物にて確認の上、問題なければ了承とさせていただきます。
③ 多目的室のキッチンが製作物ですがメーカー規格品でお願いしたい。 例) INAX 製 L=1900、シンク大型シングル	③ 同等の性能・品位が得られるのであれば、規格品でも構いません。カタログまたは現物にて確認の上、問題なければ了承とさせていただきます。
④ 事務室郵便受けは製作物ですが既製品でお願いしたい。 例) SUGITA ACE MX-6 型など。	④ 郵便ポストは、規格品の外付けに設計変更致します。仕様等につきましては、別途協議によることとします。
⑤ 便所の壁仕様: 遮音シートを取り止めでお願いしたい。	⑤ 遮音シートがなくても、同等の防音性能が得られるのであれば、取りやめでも構いません。
⑥ サッシ仕様の変更: AW-1a～AW-7b までの住宅サッシの基本寸法を以下に変更したい。 AW-1a～AW-2 h=725 を 700 へ変更 AW-2 w=1300 を 1235 へ変更	⑥ → 了解しました。 → 了解しました。
⑦ 排煙窓オペレーターをチェーン式に変更したい。	⑦ まずはチェーン式にてご検討いただいても構いませんが、カタログまたは現物にて確認の上、問題なければ了承とさせていただきます。

<p>⑧ 外装ボード t12 金具留(UBE ボード)については釘留として、他メーカーボード t14+AE は検討可能でしょうか。</p> <p>⑨ 鋼製建具について、アルミ製建具は PG ガラス→シングルのに伴い、断熱サッシから普通サッシで宜しいでしょうか。</p> <p>⑩ 水道メーターについて、40A→25A 変更に伴い、加圧ポンプ又は受水槽等の付加設備は必要でしょうか。</p> <p>⑪ 空調工事について、AC 等能力を指示願います。</p> <p>⑫ 工期について、かなりの短期工程となりますが、延長は考えているのでしょうか。</p>	<p>⑧ 現況の外壁の防水性能と同等の性能が得られるのであれば、構いません。</p> <p>⑨ 宜しいです。</p> <p>⑩ 必要ありません。水道局と協議の上、必要であれば可能な限り水栓数を減らす方向でも調整を行いたいと考えております。</p> <p>⑪ M-002 図をご参照ください。</p> <p>⑫ 国庫補助金による事業のため、申し訳ございませんが現時点では考えておりません。但し、設計図書で提示した工期は、あくまで本体建物工事関連に適用されるものですので、外溝その他各審査に関連のない箇所については必要最小限の延長は可能と考えております。工事監理者である私どもも、最大限工期短縮にご協力する所存です。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------